

MSRV : Inbetriebsetzungsprotokoll MSP

mit dem Netzbetreiber abstimmen!

Kunde

Straße

Monteur

Messschrank

Inbetriebnahme

Zähler

Zählernummer

Typ

Eichjahr

Wechseljahr

Modem

Herst-Nr:

Modem-Typ

Spg.

Hersteller

Typ

Klasse

Leistung (VA)

Wandler

Herst-Nr.

Beg-Nr.

mit Prüfzähler i. O. (siehe Protokoll) alle Protokolle in PDF liefern!

- Drehfeld: Rechts speichern
- Vektordiagramm sec, speichern
- Fehlermessung L1, L2, L3 getrennt speichern
- Spannungsbürde L1, L2, L3 getrennt speichern
- Strombürde prim, sec, getrennt speichern
- I-Wandlerprüfung speichern nicht notwendig, wird bei Fehlermessung mit gespeichert
- Vektordiagramm/
Istwert
- Fehlermessung prim, sec, getrennt speichern

Anlage i. O. Ja
 Nein

- Alle Prüfklemmen im richtigen Zustand
- Anlage verplomt
- Wandlerfaktor lt. Wandler
- Wandlerfaktor lt. ABR / EDM

Bemerkung: _____

Hiermit bestätige ich, dass ich die Überprüfung für o. g. Zählung ordnungsgemäß und vollständig durchgeführt habe.

Prüfdatum _____ Prüfer _____

Hiermit bestätige ich als verantwortlicher Meister, dass die vorgenannten Punkte von mir überprüft wurden.

eingescannt

Datum

Name